«АРТ ПРОЕКТ-2010»

товариство з обмеженою відповідальністю

Україна, 65026, м. Одеса, пров. Воронцовський, буд. 13, кв. 23

Календарний графік виконання робіт на об'єкті
"Ремонтно-реставраційні роботи на першому поверсі адміністративного будинку Київської міської ради на вулиці Хрещатик, 36 у Шевченківському районі для створення публічного простору"

№ п/п	Найменування робіт	Виконавець	Од. вим.	К-сть
1	Демонтаж повітроводів системи вентиляції	ТОВ "АРТ ПРОЕКТ-2010"	кв.м	213,80
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з зніманням дверних полотен та наличників		кв.м	51,06
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з зніманням засклених віконних рам та підвіконних дошок		кв.м	210,25
4	Встановлення віконних блоків у зовнішніх прорізах кам'яних стін		кв.м	210,25
5	Монтаж металевих конструкцій обрамлення, перемичок, підсилення та вентиляційного обладнання		т	13,59
6	Нанесення покриття з вогнезахисного матеріалу ФЕНІКС СТВ на поверхні металевих конструкцій		кв.м	232,00
7	Улаштування гіпсокартонних та каркасно-фільончастих перегородок		кв.м	299,62
8	Прокладання металевих лотків та пластикових коробів	ТОВ "ООО КОМПЛЕКСЕЛЕКТРОМОНТАЖ"	м	1 186,00
9	Прокладання кабелів систем електропостачання, електроосвітлення та зрівнювання потенціалів		м	7 035,00
10	Прокладання трубопроводів систем каналізації та водопроводу	ТОВ "АРТ ПРОЕКТ-2010"	м	133,00
11	Прокладання трубопроводів системи опалення		м	803,00
12	Монтаж повітроводів систем вентиляції та кондиціонування		кв.м	677,57
13	Прокладання трубопроводів та кабелів системи кондиціонування		м	1 097,33
14	Прокладання кабелів системи диспетчеризації та автоматизації		м	5 170,00
15	Прокладання кабелів системи охоронної сигналізації		м	8 965,00
16	Прокладання кабелів системи провідного мовлення		м	340,00
17	Прокладання кабелів системи контролю доступу		м	1 930,00
18	Прокладання кабелів системи телебачення		м	1 500,00
19	Прокладання кабелів систем конференцзв'язку та телефонізації		м	960,00
20	Прокладання кабелів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу		м	5 713,00
21	Прокладання кабелів структурованої кабельної мережі та структурованої системи черги		м	18 535,00
22	Монтаж камер припливних системи вентиляції		камера	4,00
23	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами		кв.м	666,70
24	Улаштування гіпсокартонних підвісних стель		кв.м	357,42
25	Шпаклювання стін, перегородок та стель		кв.м	1 054,95
26	Встановлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін		кв.м	51,06
27	Встановлення дверей металевих, металопластикових та збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням		кв.м	68,42
28	Встановлення дверей ламінованих та герметичних		шт.	25,00
29	Улаштування обшивки балок, укосів, підвікння та стін HPL панелями		кв.м	2 334,22
30	Улаштування підлог усих типів		кв.м	1 264,50
31	Улаштування тактильних індикаторів		шт.	6 205,00
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками		кв.м	36,63
33	Улаштування підвісних стель THERMATEX, HERADESIGN та стель з HPL панелей		кв.м	935,83
34	Шліфування поверхонь граніту та мармуру з забиванням тріщин і вибоїн		кв.м	211,78
35	Обклеювання склохолстом стін		кв.м	584,14
36	Фарбування стін, перегородок та стель		кв.м	1 201,19
37	Установлення люків у перекриттях		шт.	18,00
38	Встановлення перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням		кв.м	135,57
39	Монтаж обладнання систем електропостачання, електроосвітлення, напольних лючків	ТОВ "ООО КОМПЛЕКСЕЛЕКТРОМОНТАЖ"	шт.	1 132,00
40	Монтаж обладнання систем каналізації та водопроводу (включаючи приладдя)	ТОВ "АРТ ПРОЕКТ-2010"	шт.	155,00
41	Монтаж радіаторів системи опалення		кВт	138,70
42	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи диспетчеризації та автоматизації		шт.	110,00
43	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи вентиляції		шт.	137,00
44	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи кондиціонування		шт.	197,00
45	Монтаж та пусконалагодження обладнання систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу		шт.	320,00
46	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи охоронної сигналізації		шт.	169,00
47	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи контролю доступу		шт.	142,00
48	Монтаж та пусконалагодження обладнання структурованої кабельної мережі та структурованої системи черги		шт.	290,00
49	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи відеонагляду		шт.	119,00
50	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи телебачення		шт.	65,00
51	Монтаж та пусконалагодження обладнання систем конференцзв'язку та телефонізації		шт.	123,00
52	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи провідного мовлення		шт.	15,00
53	Монтаж та пусконалагодження обладнання системи теплопостачання		шт.	2,00
54	Постачання інформаційної техніки		шт.	247,00
55	Навішування жалюзі		кв.м	114,79
56	Постачання меблів та іграшок		шт.	607,00

Директор
ТОВ "АРТ ПРОЕКТ-2010"

_____/А.П. Каратай/