"Затверджую"
Представник
ТОВ "БК Міськбудінвест"
_____ Дробот А.І.
"___" жовтня 2018 р.

Графік

по об'єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва»

№ ПП	Найменування конструктивів будівлі	Один. виміру	Кільк.	Рік	2018		2019												2020												2021
				Місяць	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
				Днів	15	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	14
1	Ділянка №1. Берегоукріплення типу незаанкерований больверк -75м	100м2	7,8																												
2	Ділянка №2. Берегоукріплення типу заанкерований больверк -75м	100м2	6,11																												
3	Ділянка №3. Берегоукріплення пальово - ростверкового типу -125м	100м2	25,25																												
4	Ділянка №4. Берегоукріплення типу заанкерований больверк -161м	100м2	7,5																												
5	Ділянка №5. Берегоукріплення пальово - ростверкового типу -80м	100м2	3,87																												
6	Ділянка №6. Берегоукріплення типу незаанкерований больверк -32м	100м2	2,14																												
7	Ділянка 7. Берегоукріплення укісного типу - 130 м	100м2	5,5																												
8	Будівельні і монтажні роботи водозабору для системи поливу.Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах	шт.	4																												
9	Монтаж трубопроводів насосної станції	м.п.	30,3																												
10	Монтаж устаткування насосної станції	компл.	2																												
11	Придбання устаткування насосної станції	компл.	2																												
12	Підготовка ділянки під благоустрій	100м2	300																												
13	Земляні роботи та благоустрій території	1000м3	52,85																												
14	Благоустрій території та малі форми	1000м2	0,56																												
15	Берегоукріплення. Георешітка.	м2	11534,4																												
16	Дощова каналізація К2. Дощоприймач круглий чавунний ДК1	шт.	8																												
17	Зовнішня водополивна система зрошувальних протипожежних смуг	м.п.	2206																												
18	Система автоматичного поливу	пристрій	2																												
19	Зовнішнє освітлення	опора шт.	110																												

Примітка: загальний строк виконання робіт складає 791 день.

Розробив інженер ВТВ **Коновалов Е.В.**

Перевірив директор з виробництва **Максименко О.В.**