Графік виконання робіт з будівництва казарми №3

Додаток № __

до Договору підряду_____від _____2018р

№ п/п	Найменування робіт, етапів робіт	I етап								II етап			III етап					IV етап					V етап					VI ет	
		Червень(тижні)				Липень(тижні)				Серпень(тижні)					Вересень(тижні)				жовтень (тижні)					Листопад(тижні)			Грудень(тижні)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5/1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3	4	5
1	Земляні роботи																														
2	Влаштування збірних фундаментів																														
3	Влаштування монолітних фундаментів та поясів																														
4	Влаштування вводів інженерних мереж та гідроізоляції фундамент.																														
5	Влаштування інженерних мереж нижче відм. 0,000																														
6	Влаштування основи підлоги I поверху																														
7	Влаштування стін I поверху																														
8	Влаштування монолітного поясу під плити перекриття																														
9	Монтаж плит перекриття і монолітних ділянок I поверху																														
10	Влаштування внутрішніх сходів																														
11	Влаштування стін II поверху																														
12	Влаштування монолітного поясу під плити перекриття II поверху																														
13	Монтаж плит перекриття II поверху і монолітних ділянок																														
14	Монтаж вікон I поверху																														
15	Влаштування перегородок I поверху																														
16	Влаштування електромереж I поверху																														
17	Влаштування стяжки під підлоги I поверху																														
18	Влаштування цегляної кладки горища																														
19	Влаштування покрівлі																														
20	Монтаж вікон II поверху та горища																														
21	Влаштування електромереж II поверху																														
22	Штукатурка та облицювання стін I пов.																														

23	Влаштування перегородок II поверху																																	
24	Влаштування стяжки під підлоги II поверху																																	
25	Влаштування профілів для стелі I пов.																																	
26	Влаштування зовнішніх сходів та ганків																																	
27	Штукатурка та облицювання стін II пов.																																	
28	Влаштування профілів для стелі II пов.																																	
29	Утеплення та оздоблення фасаду в вісях 1-7 та А - Г																																	
30	Те ж, в вісях 7-1 та Г-А																																	
31	Влаштування зливо приймальної системи																																	
32	Заповнення дверних прорізів																																	
33	Штукатурка відкосів																																	
34	Підшивання стель ГКЛ																																	
35	Шпаклювання стін і стель																																	
36	Фарбування стін та стель																																	
37	Наклеювання шпалер																																	
38	Установка сантехнічн. приладів ВК																																	
39	Влаштування опалення і вентиляції																																	
40	Встановлення електротехнічних приладів																																	
41	Заповнення каркасів плитами Армстронг																																	
42	Протипожежний захист																																	
43	Автоматизація сантехнічних систем та ІТП																																	
44	Благоустрій																																	
45	Пусконалагоджувальні роботи																																	
46	Під'єднання до зовнішніх інженерних мереж																																	
47	Демонтаж тимчасових споруд																																	
48	Передача будівлі в експлуатацію																																	
49	Усунення можливих недоліків																																	

Підрядник:

Замовник: